Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примеча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8
ИОС4.3 Холодоснабжение							
7	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Не указаны типы каждой системы холодоснабжения	Добавлены типы систем в ПЗ лист 8		
8	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Отсутствуют сведения о количестве хладагента в единичных контурах холодильных систем	В СО добавлены количество дополнительного хладогента для каждой системы		
9	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Отсутствуют решения по размещению холодильных систем с учетом группы применяемого хладагента, наполнения единичной холодильной системы по массе, схемы холодоснабжения, категорий помещений	Наружные блоки систем холодоснабжения расположены снаружи здания: - VRF-системы размещаются на кровле здания блока В; - К12-К14 расположены на кровле блока А; - блоки ККБ расположены в неотапливаемой нише в блоке В. См ПЗ лист 7 и ГЧ		

10	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Представить расчет концентрации паров хладагента в помещениях, где проходит фреоновый трубопровод, при аварийной разгерметизации	Расчет приложен к тому доп. приложением 1 в томе ИОС 4.3		
11	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Отсутствуют решения по прокладке фреонопроводов	Данное решение присутствует в п.6 ПЗ		
12	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Отсутствуют решения по защите холодильного оборудования от превышения давления и отводе сбросов фреона	Данное решение присутствует в п.6 ПЗ		
13	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Не представлено проектное решение в части обеспечения требуемой чистоты воздуха в помещениях класса чистоты Б (устройство системы кондиционирования воздуха на базе фанкойлов).	В помещениях класса чистоты Б, фанкойлы исключены. Кондиционирование данных помещений решается за счет компрессоно-конденсаторного блока (ККБ) для приточной установки системы вентиляции.		
14	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Выявлены разночтения в части принятых расчетных параметров наружного воздуха с Техническим отчетом 765-09/15/ДСР- ИГМИ. В проектной документации приведены ссылки на нормативно-технические документы не действующие на дату оценки проектной документации	Данный проект разрабатывался по постановлению № 1521. Согласно которому была использована нормативно-техническая документация.		

15	5.4.3	Том 5.4.3 765-09/15/ДСР ИОС4.3		Не представлено проектное решение в части обеспечения работоспособности компрессорно-конденсаторных блоков при размещении в неотапливаемой нише.	Данная ниша сообщается с наружным воздухом через оконные проемы. В оконных блоках предусмотрена сетка.		

Нач. отдела ОВиК Старовойтова