Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПБ4 Противопожарная автоматизация здания							
1	ПБ4	765-09/15/ДСР-ПБ4	см. листы 3,5,6,8 ПЗ, лист 4 ГЧ	Проектные решения в тома 9.4 765-09/15/ДСР-ПБ4, изложены противоречиво, не соответствуют проектным решениям, изложенным в смежных разделах проектной документации, не обоснованы с учетом разделов 7, 8 СП 7.13130.2013 в части устройства противодымной защиты здания объекта (устройства естественного проветривания коридоров через автоматически, открывающиеся фрамуги при пожаре, отсутствия подпора воздуха при пожаре в каждую шахту лифта здания с незадымляемыми лестничными клетками, устройства подпора воздуха при пожаре в объемы технических чердаков, определения количества и типа лифтов, отсутствия дымоудаления при пожаре из подземных пешеходных переходов между зданиями, холлов и вестибюлей, из помещений с непосредственным выходом на незадымляемые лестничные клетки).	В том 9.4 внесены изменения по заданию от смежного раздела противодымной вентиляции 9.7 в части добавления системы подпора в чердак добавления клапанов естественного дымоудаления из чердака добавление люков естественного дымоудаления из чердака решения приведены на листах 3,5,6,8 ПЗ и листов 2,3,4 ГЧ, добавлено описание алгоритма работы ПДВ см. листы 7,8 ПЗ. Системы дымоудаления и подпора в техэтаж выполнены на основании п. 2.5.11 СТУ ПБ и тома 9.7. Исключены несовпадения в перечне вентсистем потиводымной вентиляции с ХОВС раздела 9.7 - см. лист 5 ПЗ. Также выполена корректировка спецификации тома 9.4 в части дополнительного оборудования по автоматизации люков и клапанов систем естественного дымоудаления и дополнительной системы подпора (Б.КД2т) в техэтаж. В том 9.4 внесены исправления в части типов лифтов - в блоке В лифт в объеме незадымляемой лестничной клетки исправлен на пассажирский без функции перевозки ППП согласно разделу АР - см. лист 5 ПЗ и лист 4 ГЧ. Шахты технологических подъемников в блоке Б и В (без функции перевозки людей) согласно разделу 9.7 системами подпора не оснащаются и в соответствии с п.2.5.12 СТУ ПБ (см. лист 6 ПЗ). Все остальные шахты лифтов (5шт) оснащены системами подпора воздуха согласно тому 9.7. Подземные пешеходные переходы в данном объекте не предусмотрены (предусмотрен канал для прокладки инженерных коммуникаций без постоянного пребывания людей), согласно разделу ПБ9.7 системами противодымной вентиляции не оснащается. Согласно п. 2.5.8 СТУ ПБ при устройстве систем приточной противодымной вентиляции для подачи наружного воздуха при пожаре в незадымляемые лестничные клетки, зоны безопасности для МГН, шахты лифтов (в т.ч. лифтов для транспортировки пожарных подразделений), смежные с ними (имеющие проёмы в помещения с подпором воздуха) участки коридора (вестибюля, холла) должны предусматриваться с устройством вытяжной противодымной вентиляции (дымоудалением) или с естественным проветриванием при пожаре. Согласно п. 2.3.15 СТУ ПБ допускается устройство выхода из лифта непосредственно в комнату отдыха и приёма пищи персонала. Двери шахты лифта должны предусматриваться с пределом огнестойкости не менее EI 30, для комнаты отдыха и приёма пищи персонала должно предусматриваться устройство вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаление) или с естественное проветривание при пожаре. Согласно п. 2.5.11 СТУ ПБ в чердаке с размещением инженерного оборудования (ограниченном чердачным покрытием и скатной кровлей, являющимися предметом охраны объекта культурного наследия), сообщающимся с незадымляемыми лестничными клетками, допускается устройство системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением	04.05.2022	

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
2	ПБ4	765-09/15/ДСР-ПБ4	см. лист 11 ПЗ	Необоснованно без учета п.15.1 СП 5.13130.2009 предусмотрены проектные решения по обеспечению нормативной категории надежности электроснабжения систем противопожарной защиты здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Раздел выполнен в соответствии с п. 2.5.6 СТУ ПБ "Электроприемники систем противопожарной защиты должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, в том числе блока функциональной пожарной опасности Ф1.1"	04.05.2022	
3	ПБ4	765-09/15/ДСР-ПБ4	см. лист 11 ПЗ тома 9.7, см. лист 7,8 ПЗ	Нормативно не обосновано в двух томах проектной документации (том 9.4 и том 9.7) приведены решения по автоматизации систем противодымной защиты	В томе 9.7 на листе 11 ПЗ в части автоматизации систем ПДВ приведена ссылка на раздел 9.4. Также приветены в соответствие друг с другом описание алгоритмов работы систем ПДВ в томах 9.4 и 9.7. Пояснительная записка тома 9.4 дополнена алгоритмом работы ПДВ в зависимости от меса возгорания см. листы 7,8 ПЗ.	04.05.2022	
4	ПБ4	765-09/15/ДСР-ПБ4	см. листы 3,10 ПЗ, лист 4, 7 ГЧ	Смежные разделы	В рамках корректировки раздела АР помещение отдельностоящего КПП переименовано в "Помещение досмотровой бригады охраны"	04.05.2022	

ГИП Ю.А. Ивонин