СОГЛАСОВАНО:
Директор ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

_____В.А.Павлюченков
«____»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ППФ «Мастер»

_____А.В.Марьенко
«____»_____2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Промтерра»

_____В.Г.Давыдов
«____»_____2015г.

ПРОГРАММА РАБОТ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

по объекту: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)»

г.Москва, 2015г.

Настоящая программа работ полностью соответствует техническому заданию заказчика и содержит его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерным изысканий.

Общие сведения.

Наименование объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управление делами Президента Российской Федерации».

Местоположение: 125009, г.Москва, Романов переулок, д.2/6, стр2.

Функциональное назначение объекта: Здание здравоохранения (оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи государственным служащим).

Уровень ответственности зданий и сооружений: КС3 — повышенный.

Степень огнестойкости: II.

Класс конструктивной пожарной опасности: С0.

Функциональная пожарная опасность здания: Ф1.1, Ф3.4

Вид строительства: Реконструкция.

Цель изысканий: получение необходимых инженерно-геодезических материалов в объеме, достаточном для проектирования здания.

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации.

Исполнитель: ООО «Промтерра».

Краткая характеристика природных и техногенных условий района: Территория изысканий расположена в ЦАО г. Москвы, район Арбат. В геоморфологическом отношении приурочена к второй надпойменной террасе р. Москва. Объект изысканий представляет собой Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, которое расположилось в исторической части города Москвы, объект реконструкции – существующее здание 1917 г. постройки, является объектом культурного наследия. В районе производства работ развитая дорожная сеть, с южной стороны территория изысканий ограничена ул. Воздвиженка, с западной – Романов пер. Поверхность участка ровная, территорией является освоенной и благоустроенной. Абсолютные отметки варьируются в пределах 140.0-143.0 м. Климат участка работ умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью. Опасных природных и техногенных процессов в районе работ визуально не наблюдается;

Площадка участка: ориентировочная площадь топографической съемки составляет 1,8 Га. Границы работ представлены в приложении №1.

Основание для выполнения работ: Техническое задание.

Основные регламентирующие документы: СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГУГК СССР. – Недра, 1989 г.; ГКИНП-02-033-79 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ».

Выполнить топографическую съёмку для проектных работ на объекте:

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управление делами Президента Российской Федерации» площадью 1,8 Га (границы участка показаны на графическом приложении к техническому заданию), система координат: Московская, система высот: Московская.

В ходе геодезических работ выполнить следующие виды и объёмы работ:

1. Топографическая съёмка застроенной территории масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. — 1,8 Га;

2. Съёмка подземных и надземных коммуникаций (Заказать существующие и проектируемы коммуникации в Геофонде г. Москвы, вновь найденные в полевых условиях коммуникации нанести на план по исполнительной документации, предоставленной эксплуатирующими организациями);

3. Получение графического оригинала крупномасштабного плана на бумажной основе;

4. Создание цифровой (электронной) модели крупномасштабного плана.

Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *.pdf, *.doc, *.xls, приложения — *.dwg, *.pdf).

Составил _____ А. Матюхин