Перечень необходимых дополнений к РД к томам ЭОМ и ЭС

N	ТОМ	Книга	Комментарии
1	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.1	1. Отсутствует ТЗ: - на расстановку запотолочных розеток систем СБ - на щиты автоматики фанкойлов. 2 Не учтено ТЗ - по ОЗК от 30.06.2022 (ОВ), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - замененные тепловые завесы базовых систем не соответствуют мощности и количеству линий электропитаний. Необходимо согласовать подключения, а так же дополнительные группы к базовым щитам - для зоны Арендаторов разработаны только схемы щитов с счетчиком. Необходима детальная проработка со смежными разделами с учетом базовых систем здания 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя ревизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - В части помещений не отображены светильники. Например в пом. 1.3.7, 1.6.2, 1.6.3 и.т.д. - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Не полностью учтены розетки и электровыводы для питания оборудования СКУД, СОТС (банкоматы, терминалы, калитки тд.) - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
2	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.2	1 Не учтено ТЗ - по ОЗК от 30.06.2022 (ОВ), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные - на щиты автоматики фанкойлов. 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. Так же не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

3	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.3	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. Так же не полностью отображена подсветка в лифтовом холле. - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков. - На плане устройства полов не отображен тип полов. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
4	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.4	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать щит АПС из пом.4.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Необходимо удалить щит ЩКД 1.4.2 согласно ТЗ от 28.04.2022,ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 6. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - О8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД :тсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

5	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.5	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
6	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.6	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. Необходимо убрать щит АПС из пом.6.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

7	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.7	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
8	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.8	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - по электроснабжению оборудованию сотового оператора, проект 20086.TKF.1.АФС.1.С3.2 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо удалить щит ЩКД 1.8.2 согласно ТЗ от 28.04.2022,ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

9	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.9	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо удалить щит ЩКД 1.8.2 согласно ТЗ от 28.04.2022,ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
10	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.10	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

11	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.11	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом 11.4.4 согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
12	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.12	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

13	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.13	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 4. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
14	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.14	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 - на СЗИ от 25.01.2022 2. Щит ЩКД 1.14.2 необходимо перенсти из помещения 14.4.2 в помещение 14.4.1 (питание организовать от щита ЩГП этажа) согласно ТЗ от 28.04.2022. ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

15	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.15	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2. Не учтен щит ЩКД 1.15.2 согласно ТЗ от 28.04.2022. ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ получено после выпуска раздела ЭОМ 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. Необходимо добавить щит АПС в пом.15.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
16	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.16	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 4. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

17	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.17	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 4. Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом 17.4.4 согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
18	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.18	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 4. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

19	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.19	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 2.Перенести щит ЩКД 1.20.1 с 20 го этажа на 19 согласно ТЗ от 28.04.2022, ТЗ полученно после выпуска раздела ЭОМ 3. Необходимо добавить щит АПС в пом.19.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 6. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
20	20086_TKF.1.ЭОМ.1	20086_TKF.1.ЭОМ.1.20	1. Не учтено ТЗ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022Не учтено ТЗ - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.1.АФС.1.С3.2 (оборудование на кровле) 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 4. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT13.0, LT2.5.1 - Отсутствует подсветка LT6.1 по периметру ядра. - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На планах растановки оконечных устройств не показаны наименования розеточных блоков - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

21	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.1	1. Отсутствует ТЗ: - на расстановку запотолочных розеток систем СБ - на щиты автоматики фанкойлов. 2. Не учтено ТЗ - по электроснабжению шкафов ШАВУ 2.1.1-2.1.2 от 27.06.2022 (АОВ) - замененные тепловые завесы базовых систем не соответствуют мощности и количеству линий электропитаний. Необходимо согласовать подключения, а так же дополнительные группы к базовым щитам - для зоны Арендаторов разработаны только схемы щитов с счетчиком. Необходима детальная проработка со смежными разделами с учетом базовых систем здания 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле, главном холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Не полностью учтены розетки и электровыводы для питания оборудования СКУД - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
22	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.2	1. Отсутствует ТЗ: - на расстановку запотолочных розеток систем СБ - на щиты автоматики фанкойлов. 2. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - на помпы дренажные промежуточные от 11.06.2022 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. Не учтен щит ЩКД 2.2.2 согласно ТЗ от 28.04.2022, ТЗ полученно после выпуска раздела ЭОМ 6. Необходимо добавить щит АПС в пом.2.4.4 (3), согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле, главном холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
23	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.3	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать щит АПС из пом.3.3.3, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

24	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.4	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - по насосу Sololift от 20.05.2022 (ВК) - по электроснабжению шкафов ШАВУ 2.4.1-2.4.6 от 27.06.2022 (АОВ), получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом.4.3.8, согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22 4. Необходимо добавить щит АПС в пом.2.4.4 (3), согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 5. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 6. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT5.0.0 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Не ясен способ управление подсветкой LT6.5 в залах Фитнеса - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
25	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.5	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом.5.4.4, согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Не отображены наименования светильников - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

26	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.6	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.2.АФС.2.С3.3 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать щит АПС из пом.6.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Не учтено оборудование СОУЭ согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22, ТЗ получено после выпуска раздела ЭОМ 5. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 6. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 7. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 8. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Не отображены наименования светильников - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 9. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
27	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.7	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом.7.4.4, согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Не отображены наименования светильников - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - На плане устройства полов не отображен тип полов - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

28	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.8	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 6. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Не отображены наименования светильников - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 7. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
29	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.9	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо убрать щит АПС из пом.9.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

30	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.10	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные 3. Необходимо добавить щит АПС в пом.10.4.4, согласно проекту 20086_TKF.АПС от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
31	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.11	1. Не учтено ТЗ - по щитам ЩОС от 28.04.2022 (СКУД), так как было получено после выпуска раздела ЭОМ 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные - на щиты автоматики фанкойлов. 3.Необходимо убрать оборудование СОУЭ из пом.11.4.4, согласно проекту 20086_TKF.СОУЭ от 05.22 4. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 5. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 6. В проекте не учтена новая АИ/АР от 25.04.2022, так как была получена после выпуска раздела ЭОМ. (проект выполнен на АИ/АР от 01.03.2022) - Не учтены изменения планировок - Не учтены изменения в расстановке оконеченого и осветительного оборудования 7. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14.0, 2.5.1 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Расположение и количество выключателей в технических и вспомогательных помещениях не соответствует разделу ЭОМ. - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 8. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

32	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.12	1. Не учтено ТЗ - по стойкам серверной от 12.05.2022 (СКС).(мощность) - подключение теплового насоса от 18.07.2022 2 Отсутствует ТЗ: - на помпы дренажные промежуточные - на щиты автоматики фанкойлов. 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Нет мощностей светильников LT14 - Не полностью отображена подсветка в лифтовом холле - Нужны обновленные расчеты резервного аварийного освещения для внесения этих данных в проект, включая кабинет Главного Акционера - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
33	20086_TKF.2.ЭОМ.2	20086_TKF.2.ЭОМ.2.13	1. Не учтено ТЗ - по стойкам серверной от 12.05.2022 (СКС).(мощность) - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.2.АФС.2.С3.3 2 Отсутствует ТЗ: - на расстановку запотолочных розеток систем СБ и Rfid - на помпы дренажные промежуточные - на щиты автоматики фанкойлов. 3. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 4. Не учтена последняя реввизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. 5. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Не полностью отображена подсветка в пом. 13.3.1, в пом. санузлов - Необходимы обновленные расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
34	20086_TKF.0.ЭОМ.3	20086_TKF.0.ЭОМ.3.-1	1. Не учтено ТЗ - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.2.АФС.2.С3.3 - по СЗИ задание от 25.01.2022 - на питание щитов ЩДЗ,1, ШАВУ 3.1-3.5 ТЗ от 24.06.2022 Необходима детальная проработка со смежными разделами с учетом базовых систем здания 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Необходимы расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Размеры помещения автомойки отображенные на планировках АР, не соответствуют размерам, указанным в проекте ТХ автомойки - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 6. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.

35	20086_TKF.0.ЭОМ.3	20086_TKF.0.ЭОМ.3.-2	1. Не учтено ТЗ - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.1.АФС.1.С3.2 - по электроснабжению оборудованию сотового оператора 20086.TKF.2.АФС.2.С3.3 - на питание щита ШАХС ИБП, ЩД3,2 , конденсаторы, кондиционеры. ТЗ от 24.06.2022 Необходима детальная проработка со смежными разделами с учетом базовых систем здания 2. Необходимо добавить допконтакты, с общим сигналом, на отходящие линии щитов ЩФ по новому требованию Заказчика 3. В АИ/АР от 25.04.2022 недостаточно информации для проработки РД : - Необходимы расчеты освещенности (с учетом разделения на рабочее и резервное освещение). - Цветовое исполнение оконечных устройств принять в соответствии с цветом поверхности установки. Цвет поверхностей - см. раздел АИ. Перед заказом согласовать с Заказчиком по установленной форме. 4. Необходимо проверить принятые проектные решения эвакуационного освещения, совместно с техническим отделом производителя оборудования. Сверить спецификации.
36	20086_TKF.0.ЭС.1	-	1. Не получено ТЗ: - на противодымную вентиляцию (нет информации о точном местоположении щитов управления) ; - на VRF систему (учтено в Таблице нагрузок согласно заданию от Юнидрафт); - задание на подвод питания к шкафам раздела АСУД на отм.-1 и -2. (учтено в Таблице нагрузок) 2. Не учтена последняя ревизия базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам. Учтено только в таблице нагрузок. После получения всех ТЗ по разделам ЭС и ЭОМ потребуется корректировка проекта ЭС и пересч Таблицы нагрузок