Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.СКУД.1				Привести к общим условным обозначения планы дверей и схемы размещения оборудования СКУД на двери. Задание которое выдано по дверям не совпадает по условным обозначениям с проектом.		Михаил Михайлов
2.СКУД.2				Привести к общим условным обозначения планы дверей и схемы размещения оборудования СКУД на двери. Задание которое выдано по дверям не совпадает по условным обозначениям с проектом.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				В комплектацию дверей добавить базовые двери, с описанием демонтажа и повторного монтажа оконечных устройств		Михаил Михайлов
2.СКУД.2				В комплектацию дверей добавить базовые двери, с описанием демонтажа и повторного монтажа оконечных устройств		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				Согласно заданию от ИНАРМ, предусмотреть в ЭОМ питание 220В для ИБП (СКУД), установка блока питания за потолком. Все лифтовые холлы и проходы между зданиями.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				На по этажных планах отобразить на какую дверь монтировать электромагнитные замки		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				Отобразить схему монтажа считывателей и панелей с указанием отверстий и размеров оконечных устройств, в лифтовой холле. т.к. монтаж оконечных устройств будет выполнен на стекляной поверхности.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				В спецификации 4 шт. терминалов, на структурной схеме 10 шт. терминалов.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1			Стилобат	В спецификации три типа терминалов, в условных обозначениях два типа. Исправить и поправить план расположения оборудования.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				В спецификации предусмотрен терминал автоматизированной выдачи пропусков, без кода оборудования. Добавить информацию или код оборудования		Михаил Михайлов
1.СКУД.1			Стилобат	СКУД.3-2 Стилобат. Базовый СКУД на дверях по стилобату не демонтируем, если не монтируем новый СКУД. Мы не портим существующие двери на которых установлен СКУД. Пример помещение В0.-2.1.9.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1			Стилобат	СКУД.3-1Стилобат. Базовый СКУД на дверях по стилобату не демонтируем, если не монтируем новый СКУД. Мы не портим существующие двери на которых установлен СКУД. Пример помещение В0.-1.1.1.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				СКУД.3-1Стилобат. Обосновать демонтаж базовых СКУД в помещении В0.-1.1.3. В данном помещении новый СКУД не установлен.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				Отобразить узел монтажа накладных электромагнитных замков с помощью резьбовых заклепок.		Михаил Михайлов

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.СКУД.1				Отобразить на структурной схеме разблокировку СКУД при сработке АПС		Михаил Михайлов
2.СКУД.2				Отобразить на структурной схеме разблокировку СКУД при сработке АПС		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				В спецификации предусмотрен терминал автоматизированной выдачи пропусков, без кода оборудования. Добавить информацию или код оборудования		Михаил Михайлов
1.СКУД.1				В спецификации не указана вызывная панель домофона с модулем доп.кнопок вызова		Михаил Михайлов
2.СКУД.2				В спецификации не указана вызывная панель домофона с модулем доп.кнопок вызова		Михаил Михайлов
1.СКУД.1	1			Отобразить узел монтажа закладной, для вызывной панели домофона 1 этаж		Михаил Михайлов
2.СКУД.2	1			Отобразить узел монтажа закладной, для вызывной панели домофона 1 этаж		Михаил Михайлов
1.СКУД.1	1			1 этаж. На плане отображено 2 шт. пульта диспетчера, в спецификации 3 шт.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1	1			1 этаж. На плане отображено 11 шт. вызывных панелей, в спецификации 13 шт.		Михаил Михайлов
1.СКУД.1	1			1 этаж. Добавить листы с расположением оконечного оборудования СКУД (считыватели и т.д.), по аналогии типовых этажей.		Михаил Михайлов
2.СКУД.2	1			1 этаж. Добавить листы с расположением оконечного оборудования СКУД (считыватели и т.д.), по аналогии типовых этажей.		Михаил Михайлов