| Том | Этаж | Документация/Файл | Лист/часть документа | Комментарии | Часть плана | Комментарий выдал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.СОТС.1 | | | | На структурной схеме не указано каким способом подключаются ASP-IO 168. Отобразить на структурной схеме подключения контроллеров со сылкой на смежные разделы | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | На структурной схеме не указано каким способом подключаются ASP-IO 168. Отобразить на структурной схеме подключения контроллеров со сылкой на смежные разделы | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | Не отображено схема подключения в распределительных коробках. Согласно РД и ТЗ скрутки не допускаются. | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | Не отображено схема подключения в распределительных коробках. Согласно РД и ТЗ скрутки не допускаются. | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | Не отображен способ вывода кабеля к тревожным кнопкам на рабочих столах | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | Не отображен способ вывода кабеля к тревожным кнопкам на рабочих столах | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | На структурной схеме не отображено подключения контроллеров к локальной сети и подключения блоков питания к сети 220В, указать ссылку на смежные разделы. | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | На структурной схеме не отображено подключения контроллеров к локальной сети и подключения блоков питания к сети 220В, указать ссылку на смежные разделы. | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | Не отображен способ монтажа в лифтовом холле кабельного вывода для извещателя охранного объемного (закладная). | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | Не отображен способ монтажа в лифтовом холле кабельного вывода для извещателя охранного объемного (закладная). | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | В условных обозначениях по разному отобразить смк для СОТС и смк для СКУД. Сейчас обозначения одинаковые, возможно путаница при монтаже систем. | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | В условных обозначениях по разному отобразить смк для СОТС и смк для СКУД. Сейчас обозначения одинаковые, возможно путаница при монтаже систем. | | Михаил Михайлов |
| 1.СОТС.1 | | | | На по этажном плане отобразить ссылку на лоток с указанием, в каком разделе предусмотрен лоток | | Михаил Михайлов |
| 2.СОТС.2 | | | | На по этажном плане отобразить ссылку на лоток с указанием на смежные разделы. | | Михаил Михайлов |