Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВК.1	ПС			Принципиальные схемы должны отображать решения принятые в книгах 20086_TKF.0.ВК.3.ПС		Антон Серков
1.ВК.1	1-3			Спецификация. Дублирование крепления, отсутствует расходный материал		Антон Серков
1.ВК.1	1-20			В общих данных проекта прописать про необходимость установки аэраторов		Антон Серков
1.ВК.1	1-20			Добавить изоляцию на трубы водоснабжения для изоляции фитингов и арматуры		Антон Серков
1.ВК.1	1-20			Подтвердить, что в задании на люки доступа к этажным узлам ввода водоснабжения учтен доступ к базовым узлам (арматуре). На стадии РД в общих данных конкретизировать номера листов АИ, которыми надо руководствоваться при устройстве ревизионных лючков доступа касающихся раздела ВК		Антон Серков
1.ВК.1	1-20			На аксонометрических схемах не указаны отметки для точек подключения сантехнических приборов (в частности раковин). На кукую высоту их выводить? Если в ВК этой информации нет, в АИ она присутствует?		Антон Серков
1.ВК.1	1-20			Увязать решение Арендатора с решениями Арендодателя по системам защиты от протечек, в том числе по рабочему алгоритму и возможности работы при отключении основного источника питания		Антон Серков
2.ВК.2	ПС			Принципиальные схемы должны отображать решения принятые в книгах 20086_TKF.0.ВК.3.ПС		Антон Серков
2.ВК.2	1-13			В общих данных проекта прописать про необходимость установки аэраторов		Антон Серков
2.ВК.2	1-13			Добавить изоляцию на трубы водоснабжения для изоляции фитингов и арматуры		Антон Серков
2.ВК.2	12			В спецификации отсутствует фиксирующий желоб		Антон Серков
2.ВК.2	1-13			Подтвердить, что в задании на люки доступа к этажным узлам ввода водоснабжения учтен доступ к базовым узлам (арматуре). На стадии РД в общих данных конкретизировать номера листов АИ, которыми надо руководствоваться при устройстве ревизионных лючков доступа касающихся раздела ВК		Антон Серков
2.ВК.2	1-13			На аксонометрических схемах не указаны отметки для точек подключения сантехнических приборов (в частности раковин). На кукую высоту их выводить? Если в ВК этой информации нет, в АИ она присутствует?		Антон Серков
2.ВК.2	1-13			Увязать решение Арендатора с решениями Арендодателя по системам защиты от протечек, в том числе по рабочему алгоритму и возможности работы при отключении основного источника питания		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Дать ссылку в общих данных на книгу, где будет представлена общая структурная схема водоотведения (20086_TKF.0.ВК.6.ПС)		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В ОД добавить нормативную документацию, по которой разрабатывалась РД Арендодателя. Дополнить монтажные указания отсутствующими пунктами из книги 20086_TKF.1.ВК.4.7		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			На планах: не везде даны привязки к перекладываемым участкам трубопроводов; не везде указаны номера базовых систем;		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
0.ВК.6	-1, -2			Отсутствует указание по типу применяемых хомутных соединений на чугунных трубах для разных систем К1, К3. С указанием рабочего давления.		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Архитектурную подложку выполнить в более бледном цвете, затрудняется читабельность чертежа. Выноски сливаются.		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Для наглядности на монтажных планах желательно показать разводку базовых систем отопления в серых тонах		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Фитинги (отводы, переходы, тройники и т.д.) включить в длину трубопровода. Отдельно каждый элемент (фитинг) не расписывать. Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы/указания к подключения сантехнических приборов		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Отсутствуют развертки с привязками сантехнических приборов (или ссылка на раздел АИ)		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Аксонометрические схемы. Добавить: - дать указания по проходкам трубопроводов через ограждающие конструкции (если требуются); - показать уклоны трубопроводов; и т.д.		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации представлены не все используемые типы узлов крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям. Для листа с узлами крепления предоставить сертификаты соответствия и пожарные сертификаты		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, узлы прохода воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции для всех механических разделов должны быть выполнены в едином стиле, согласно альбомов типовых решений производителя указанного в вендор-листе		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В спецификации отсутствуют гидрозатворы (сифоны)		Антон Серков
0.ВК.6	-1			Предоставить поверочный расчет пропускной способности горизонтального магистрального трубопровода системы К3		Антон Серков
0.ВК.6	-1			Предоставить поверочный расчет пропускной способности жироуловителей		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Системы водоотведения увязать со смежными разделами		Антон Серков
1.ВК.4	ПС			Принципиальные схемы должны отображать решения принятые в книгах 20086_TKF.0.ВК.6.ПС		Антон Серков
1.ВК.4	2-3			Участки системы К1-1.9 отсутствуют на схемах 2-3 этажей		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВК.4	1-20			Подтвердить, что в задании на люки доступа учтен доступ к этажным базовым прочисткам и ревизиям. На стадии РД в общих данных конкретизировать номера листов АИ, которыми надо руководствоваться при устройстве ревизионных лючков доступа касающихся раздела ВК		Антон Серков
1.ВК.4	1-20			Добавлен новый стояк ВК. Увязать решение с АР		Антон Серков
1.ВК.4	1-20			На аксонометрических схемах не указаны отметки для точек подключения сантехнических приборов (в частности раковин). На кукую высоту их выводить? Если в ВК этой информации нет, в АИ она присутствует?		Антон Серков
2.ВК.5	ПС			Принципиальные схемы должны отображать решения принятые в книгах 20086_TKF.0.ВК.6.ПС		Антон Серков
2.ВК.5	1-3			Предоставить поверочный расчет пропускной способности стояков системы К3. Далее расходы передать разработчику систем водоотведения на -1-ом этаже, для выполнения поверочного расчета магистральных лежаков		Антон Серков
2.ВК.5	1-13			Подтвердить, что в задании на люки доступа учтен доступ к этажным базовым прочисткам и ревизиям. На стадии РД в общих данных конкретизировать номера листов АИ, которыми надо руководствоваться при устройстве ревизионных лючков доступа касающихся раздела ВК		Антон Серков
2.ВК.5	1-13			На аксонометрических схемах не указаны отметки для точек подключения сантехнических приборов (в частности раковин). На кукую высоту их выводить? Если в ВК этой информации нет, в АИ она присутствует?		Антон Серков
2.ВК.5	2,3,11,12			В спецификации отсутствует материал идущий на зашивку трубопроводов согласно общестроительного СТУ. Дать ссылку на раздел, где данный матерал заложен или заложить его в спецификацию		Антон Серков
2.ВК.5	1-13			Отсутствуют выпуски фановой канализация на кровлю от новых систем канализации		Антон Серков
2.ВК.5	13			В обозначении системы канализации выходящей на кровлю, присутствуют "v", это не фановая канализация		Антон Серков
2.ВК.5	13			Отсутствует решения по устройству выводов ВС и ВО на эксплуатируемую кровлю		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Дать ссылку в общих данных на книгу, где будет представлена общая структурная схема водоотведения (20086_TKF.0.ВК.6.ПС)		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В ОД добавить нормативную документацию, по которой разрабатывалась РД Арендодателя. Дополнить монтажные указания отсутствующими пунктами из книги 20086_TKF.1.ВК.4.7		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			На планах: не везде даны привязки к перекладываемым участкам трубопроводов; не везде указаны номера базовых систем;		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Отсутствует указание по типу применяемых хомутных соединений на чугунных трубах для разных систем К1, К3. С указанием рабочего давления.		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Архитектурную подложку выполнить в более бледном цвете, затрудняется читабельность чертежа. Выноски сливаются.		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
0.ВК.6	-1, -2			Для наглядности на монтажных планах желательно показать разводку базовых систем отопления в серых тонах		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Фитинги (отводы, переходы, тройники и т.д.) включить в длину трубопровода. Отдельно каждый элемент (фитинг) не расписывать. Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы/указания к подключения сантехнических приборов		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Отсутствуют развертки с привязками сантехнических приборов (или ссылка на раздел АИ)		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Аксонометрические схемы. Добавить: - дать указания по проходкам трубопроводов через ограждающие конструкции (если требуются); - показать уклоны трубопроводов; и т.д.		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации представлены не все используемые типы узлов крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям. Для листа с узлами крепления предоставить сертификаты соответствия и пожарные сертификаты		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, узлы прохода воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции для всех механических разделов должны быть выполнены в едином стиле, согласно альбомов типовых решений производителя указанного в вендор-листе		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			В спецификации отсутствуют гидрозатворы (сифоны)		Антон Серков
0.ВК.6	-1			Предоставить поверочный расчет пропускной способности горизонтального магистрального трубопровода системы К3		Антон Серков
0.ВК.6	-1			Предоставить поверочный расчет пропускной способности жироуловителей		Антон Серков
0.ВК.6	-1, -2			Системы водоотведения увязать со смежными разделами		Антон Серков