Приложение Б
к СП 246.1325800.2023

ЖУРНАЛ
авторского надзора за строительством

Приложение Б
к СП 246.1325800.2023

ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Наименование объекта капитального строительства Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны

Адрес строительства г. Москва, Щукино, Сиреневый бульвар, з/у 4/9, участок 6.1

Застройщик (технический заказчик) Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный подрядчик МФС" (ООО "ГП-МФС") 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр 2
(наименование, адрес)

Лицо, осуществляющее авторский надзор ООО "Формация" 123085, г Москва, Проспект Мира, дом 101, стр-1
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

Журнал начат 16.10.2025 (дата)

Журнал окончен _____ (дата)

Лицо, осуществляющее авторский надзор М.П. _____ (подпись)

Руководитель застройщика (технического заказчика) М.П. _____ (подпись)

Список работников лица, осуществляющего авторский надзор

Фамилия, имя, отчество	Работник лица, осуществляющего авторский надзор, должность, номер телефона	Вид работ при осуществлении авторского надзора	Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора
1	2	3	4
Петровцев	АИ Рук-ль организации	Архитектурные решения интерьеров.	
Подкатилова Алена Дмитриевна	Архитектор	Архитектурные решения интерьеров.	

Регистрационный лист посещения объекта капитального строительства лицом (лицами), осуществляющим авторский надзор

Наименование лица, осуществляющего авторский надзор	Фамилия, имя, отчество	Дата и время		Подпись представителя застройщика (технического заказчика)
		приезда	отъезда	
1	2	3	4	5
ООО "Формация"	Петрович А.А	16.10.25	16.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	20.10.25	20.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	22.10.25	22.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	29.10.25	29.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	30.10.25	30.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	31.10.25	31.10.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	31.10.25	31.10.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	01.11.25	01.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	01.11.25	01.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	05.11.25	01.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	05.11.25	05.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	06.11.25	06.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	06.11.25	06.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	13.11.25	13.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	13.11.25	13.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	14.11.25	14.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	14.11.25	14.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	20.11.25	20.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	20.11.25	20.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	25.11.25	25.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	25.11.25	25.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	26.11.25	26.11.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	26.11.25	26.11.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	01.12.25	01.12.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	01.12.25	01.12.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	02.12.25	09.12.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	02.12.25	02.12.25	
ООО "Формация"	Петрович А.А	03.12.25	03.12.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	03.12.25	03.12.125	
ООО "Формация"	Петрович А.А	09.12.25	09.12.25	
ООО "Формация"	Подкатилова А.А	09.12.25	09.12.25	


Учетный лист № _____

Дата	Выявленные нарушения требований проектной документации	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений требований проектной документации	Подпись лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)	С записью ознакомлен представитель: а) лица, осуществляющего строительство, б) застройщика (технического заказчика) (инициалы, фамилия, должность, дата)	Отметка об устранении нарушений требований проектной документации лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)
1	2	3	4	5	6
16.10.25	На типовых этажах: 1) в зоне лифтовой диафрагмы керамогранитная плитка и декоративная штукатурка на карнизных узлах применить профиль УП2 по проекту		Петрович Арх.	Ознакомлен ООО "ГП-МФС" Нач. уч. Хроменков	
	2) В месте устройства лестничной керамогранитной плитки предусматривать отлив ОЛ2 по проекту, в коридорах и в лифтовом холле		Петрович Арх.	Хроменков	
	3) На потолке в зоне стыковки металлопакетей и гипсокартонного потолка применить по замыслу алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и узлы и детали)		Петрович Арх	Хроменков	

Учетный лист № _____

Дата	Результат участия в освидетельствовании работ (наличие/отсутствие нарушений требований проектной документации)	Выявление несоответствия рабочей документации проектной документации	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений проектной документации
1	2	3	4
20.10.25	Типовой этаж		
	1) Заливка стен выполнил с учетом решений АС и АР в осях Б-Г/1-2 коридора	Петровский АСТ	Хромов
	2) Выполнить перепланировку тамбуров на 2 этаже с учетом решений АС и АР	Петровский АСТ	Хромов
22.10.2025	В местах примыкания участков стен (пилонов) и гидроизоляционных перегородок отрезку в одной плоскости в соответствии с проектом АР и АС	Петровский АСТ	Хромов
23.10.2025	Отрезку ПК выполнить с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство стыков по марками	Петровский АСТ	

Учетный лист № _____

Дата	Выявленные нарушения требований проектной документации	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений требований проектной документации	Подпись лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)	С записью ознакомлен представитель: а) лица, осуществляющего строительство, б) застройщика (технического заказчика) (инициалы, фамилия, должность, дата)	Отметка об устранении нарушений требований проектной документации лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)
1	2	3	4	5	6
	из монолитного железобетона; вертикальной тяжевой профилированной монтажной подпорке ПК высотой от пола (см. узел 1и2)		Петровский	Хроменков	
30.10.2025	В вертикальных обрезовых углов вкопанных с учетом двойного угла с размерами 80х80 мм. 		Петровский	Хроменков	
31.10.2025	Плинтуса на внешних углах клеивать с применением углового профиля УП-1. Профиль по верху плинтуса сгибать под 45 градусов. Следить за совпадением вертикальных швов плинтуса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий)		Подкопаева	Хроменков	

Учетный лист № _____

Дата	Результат участия в освидетельствовании работ (наличие/отсутствие нарушений требований проектной документации)	Выявление несоответствия рабочей документации проектной документации	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений проектной документации
1	2	3	4
31.10.2025	Корпус 6.1.3. Обнаружено несоответствие выполнения в осях 1 плоскости с бетонной смесью, витражной конструкции, плоскость должна совпасть с плоскостью наружного витража.	Петрович	
01.11.2025	Светильники тип 15 в подвесных потолках на металлических профилях (стыки где пересекаются трассы перепланировки номера этажа) необходимо расположить с учетом привязки в осях, на удалении от табличек номер этажа для избежания загораживания табличек номер этажа	Петрович	Хроматов