## График сдачи систем МФР по объекту: Сиреневый бульвар 6.2

| №п/п | Направление | Система | 1 Корпус | 2 Корпус | 3 Корпус | 4 Корпус | Статус сдачи в МФР | Статус сдачи в ГБУ | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭОМ | Квартиры | 16,02,2026 | 16,02,2026 | 16.02.2026 | 16,02,2026 | | | не пойдет!!!! ХУЙНЯ |
| | | МОП | 18.03.2026 | 25,02,2026 | 18.03.2026 | 25,02,2026 | | | |
| | | ВРУ | | | | | | | После подключения на постоянное электро снабжение, даты проставьте своей готовности |
| 2 | Сантехника | К2 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | | | |
| | | К1 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | | | |
| | | ХГВС(квартир) | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | | | |
| | | Пож. Водопровод | 16.02.2026 | 16.02.2026 | - | - | | | |
| | | Отопление ( квартир) | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | Отопление (МОП) | 21.02.2026 | 25.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | Отопление, ХГВС БКТ | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | Отопление, ХГВС, консьерж и вестибюль | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | 10 дней после поставки радиаторов |
| 3 | Вентиляция | Квартиры | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 26.01.2026 | 09.02.2026 | | | нет ПВ установки на 4 корпус, 1,3 корпус в наличии (не поднято на кровлю) , с19.01 нужны наладчики Автоматики на 3 корпус |
| | | МОП | 16.02.2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 02.02.2026 | | | 1,3 корпус нет отделки не установены решетки, Сдача совместно с комплексом |
| 4 | СС | СС1 - Структурированная кабельная сеть (квартиры) | | | | | | | Кабель заведен в квартиры. Установка и расключение ШКТ-ВСс не предусмотрено проектом |
| | | СС2 - Телевидение (квартиры) | 06.03.2026 | 02.02.2026 | 09.03.2026 | 02.02.2026 | | | Кабель заведен в квартиры Установка и расключение ШКТ-ВСс не предусмотрено проектом |
| | | СОВ (квартиры) | | | | | | | |
| | | АПС (квартиры) | 10.2.2026 | 10.2.2026 | 13.2.2026 | 13.2.2026 | | | |
| | | СС1 - Структурированная кабельная сеть (ДРС) | | | | | | | Нет перегородок в нишах СС 3 сек. до 18.01 будут |
| | | СС2 - Телевидение (ДРС) | 06.03.2026 | 02.02.2026 | 09.03.2026 | 02.02.2026 | | | Нет перегородок в нишах СС 3 сек. до 18.01 будут |
| | | СС3 - Радиофикация (ДРС) | | | | | | | Нет перегородок в нишах СС 3 сек. до 18.01 будут |
| | | СС4 - (оповещение ГОЧС) | 23.01.2026 | 23.01.2026 | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | | |
| | | СОВ/СКУД | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | | |
| | | АСУД | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | | |
| | | АСКУВТ | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | | |
| | | ОЗДС | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | | | |
| | | АПС ЖИЛАЯ Часть | | | | | | | |
| | Лифты | | | | | | | | |
| | Сигналы в ОДС | | | | | | | | по письму ГБУ Жилищник ( и гарантийному письму ГП МФС) должны будут проводиться не предусмотренные проектом работы по модернизации ( или замене) существующего АРМа |
| | ИМЦ | | | | | | | | |
| | КП-МПТЦ | | | | | | | | Нет перегородок в нишах СС 3 сек. |

| | |
|---|---|
| | Система предъявлена, получены замечания |
| | Система сдана |
| | Вызов был отправлен, приемщика от МФР не приехал. |
| | Система принята с замечаниями |
| | Система не готова, вызов не отправлялся |
| | Система сдана, акт подпишут после предъявления смежными организациями |

*** Сроки будут выдержаны при своевременной готовности смежных организаций к сдаче, а также при обеспечении присутствия инспекторов фонда.**

## График сдачи систем МФР по объекту Сиреневый бульвар 6.2

| №п/п | Направление | Система | Паркинг | 1 Корпус | 2 Корпус | 3 Корпус | 4 Корпус | Статус сдачи в МФР | Статус сдачи в ГБУ | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭОМ | Паркинг | | | | | | | | |
| | | ВРУ | | | | | | | | |
| 2 | СС | АК | | | | | | | | |
| | | ХК | | | | | | | | |
| | | АСУД | | | | | | | | |
| | | СЗ | | | | | | | | |
| | | ОЗДС | | | | | | | | |
| | | СВН | | | | | | | | |
| | | АПС | | | | | | | | |
| 3 | Сантехника | К1 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | | | |
| | | К2 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | | | |
| | | К4 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | ХГВС ( квартир) | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | | | |
| | | Отопление ( квартир) | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | Отопление (МОП) | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 25.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | АУПТ | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | | | |
| | | Отопление, ХГВС (ШКФ) | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| | | Теплоснабжение паркинг | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | | | |
| 4 | Вентиляция | ОВЗ (паркинг) | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Система не предъявлена |
| | Система предъявлена, получены замечания |
| | Система сдана |
| | Вызов был отправлен, приемщика от МФР не прислал. |
| | Система принята с замечаниями |
| | Система сдана, акт подлишут после предъявления смежными организациями |

*** Сроки будут выдержаны при своевременной готовности смежных организаций к сдаче, а также при обеспечении присутствия инспекторов фонда.**