Разрешение	Обозначение	
	Реновация. Жилой дом	Стадия П. КР2. Шаблон ПЗ. Конструктивные решения. Реновация

Изм.	Лист	Содержание изменений	Код	Примечание
1	–	Полная переработка записки в соответствии с формулировками и порядком расположения пунктов в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 16.02.2008 №87 с изм. на 09.04.2021. П.2.2 переработан, основная часть п.2.2 стала п.4. П.2.3 переработан, основная часть п.2.3 стала п.4. П.2.4 добавлен из информации пункта 2.1. П.3 стал пунктом 10. П.3 новый из части информации бывшего пункта 2.2 П.4 стал пунктом 11. П.4 новый из части информации бывшего пункта 2.2 П.5 стал пунктом 6. П.5 новый из части информации бывшего пункта 2.2 П.6 стал пунктом 7. П.7 стал пунктом 8. П.8 стал пунктом 9. П.9 стал пунктом 12. П.10 стал пунктом 14. П.11 стал пунктом 13. П.12 стал пунктом 15. П.13 стал пунктом 16. П.14 стал пунктом 17. П.15 стал пунктом 18.	1	
1	1	Дано примечание на листе «Содержание тома» с порядком действий при необходимости изменения порядка сквозной номерации листов пояснительной записки	5	
1	1	Дан пример заполнения даты в формате дд.мм.гг	5	
1	1	П.1, «Общая часть». В список оснований для проектирования добавлены Техническое заключение по ИЭИ и КР1	1	
1	6	Уточнен ГОСТ 25100-2020	2	
1	13	П.8.1, «Котлован». Добавлена запись о необходимости заделки технологических отверстий для распорной системы подкосов при их наличии. Уточнена запись по расположению расчета влияния в составе проекта	1	

Изм. внес	Мачехин		02.08.21	ООО «ПИК-Проект»	Лист	Листов
Составил	Мачехин		02.08.21		1	3
Утвердил	Мачехин		02.08.21			

Согласовано

Н-контр.

Формат А4

Разрешение	Обозначение	
	Реновация. Жилой дом	Стандарт проектирования. Конструктивные решения. Реновация

Изм.	Лист	Содержание изменений	Код	Примечание
1	15, 17, 18	П.8.2, таблица 2. Уточнено применение слоя гидроизоляции «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» в качестве на внешнего наплавляемого на слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» в случае воздействия радона	1	
1	19	П.8.2, Конструкции внутренних перегородок. Применение болтов МКТ заменено на БСР	1	
1	19	П.8.2, Конструкции внутренних перегородок. Уточнена запись о несвязных участках перегородок	1	
1	21, 22, 23	П.8.3, таблица 3. Уточнено применение слоя гидроизоляции «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» в качестве на внешнего наплавляемого на слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» в случае воздействия радона	1	
1	26, 27	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», таблицы 4 и 5. Упоминание марки бетона по морозостойкости в таблицах 4 и 5 «Вертикальные несущие конструкции» заменено с F75 на F__, с примечанием ниже по выбору соответствующей марки	5	
1	29	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», Наружные стены 1-го этажа (цоколь), крепление фахверков. Применение болтов МКТ заменено на БСР	1	
1	29	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», внутренние перегородки. Уточнена запись о несвязных участках перегородок	1	
1	31	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», Наружные стены типового этажа, крепление парапетов. Добавлена запись о возможности применения контрфорсов толщиной 140 мм. Убрана марка бетона по морозостойкости для лифтовых шахт	5	
1	31	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», Конструкции ограждений переходных балконов. Уточнено применения конструкций ограждения переходных балконов Типа 1	1	

Разрешение	Обозначение	
	Реновация. Жилой дом	Стандарт проектирования. Конструктивные решения. Реновация

Изм.	Лист	Содержание изменений	Код	Примечание
1	34	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», Конструкции лестничных маршей надземной части, выход на кровлю. Убрана марка бетона по морозостойкости для лестничных маршей надземной части, выхода на кровлю	5	
1	34	П.9, «Описание конструктивных и технических решений надземной части здания», Площадка входной группы. Убрана фраз о продолжении плиты перекрытия подземного этажа	1	
1	35	Уточнен ГОСТ 18105-2018	2	
1	39	П.12.5, «Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий». Актуализированы нормы СанПин.	2	
1	39	П.12.6, «Пожарная безопасность». Уточнены таблицы ссылок на СП 2.13330.2020	4	
1	40	П.12.6, «Пожарная безопасность», таблица пределов огнестойкости. Заполнены конкретные значения, выделены отличные позиции для возможности выбора при адресном проектировании	1	
1	56	П.15.1, «Молниезащита». Уточнен материал и ГОСТ молниеприемной сетки на кровле.	1	
1	57	П.16, «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющих на энергетическую эффективность здания». Добавлено описание утепления цокольной части наружных стен на глубину 1000 мм	1	
1	65	П.18. Перечень основных нормативных документов. Добавлены СП 430.1325800.2018 и СП 468.1325800.2019	1	