Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
В части систем связи и сигнализации (мероприятия по противодействию терроризму)							
5	5.5.7	765-09/15/ДСР-ИОС5.7		Проектные решения по системе охранного телевидения в части применяемого оборудования и мест его размещения не соответствуют требованиям Задания на проектирование и требованиям нормативных документов, вследствие чего не обеспечена защита от несанкционированного доступа.	Проект приведен в соответствие с заданием на проектирование, исключены дополнительные типы камер, оптимизировано размещение камер, лицензии из СО исключены в пользу сервера с наименованием "		

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
6	5.5.7	7 765-09/15/ДСР-ИОС5.7		Отсутствуют принципиальные схемы, вследствие чего не подтверждена безопасность здания	В графическую часть добавлены УГО, принципиальная схема.		
7	5.5.7	7 765-09/15/ДСР-ИОС5.7		Проектные решения по системе охранного телевидения в части центрально и коммутационного оборудования не обоснованы расчётами, вследствие чего не подтверждена безопасность здания.	Для проекта СОТ в ПЗ добавлен расчет глубины архива и емкости СХД, добавлен расчет бюджета POE, количество используемых и доступных портов указано в проекте СКС.		

ГИП Е.В Минин